

**Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente (PARHP)  
Ponto de situação - Região Norte em 30/09/21**

Concelho/ Situação dos processos	N.º Proc	Apoio Total aprovado	Apenas apetrechamento (arrend./comodat.)						Reparações/reconstruções parciais <25.000 € (1)						Reparações /reconstruções parciais e reconstruções totais ≥25.000 €									
			n.º	Mont.Aprov.	n.º	Mont.Pago	% N.º	% pago	Apoio à reparação/ reconstrução aprovado		Pagamentos de apoios efetuados		Projetos (CCDR-N) - valores c/ IVA		Apoio à reconstrução aprovado (1)		Pagamentos de apoios efetuados (6)							
									N.º	Montante aprovado	N.º	Mont.Pago	% N.º	% pago	Valor adj.	Valor pago	n.º	Mont. aprovado	N.º	Mont.Pago	% N.º	% pago		
<b>Arouca</b>	<b>6</b>	<b>278 389,60 €</b>																						
Rejeitado	1																							
Aprovado	5	278 389,60 €						3	45 944,80 €	3	43 235,31 €	100%	94%	5 882,25 €	5 882,25 €	2	(CCDR-N)	232 444,80 €	(3)	2	232 290,86 €	100%	100%	
<b>Boticas</b>	<b>1</b>	<b>4 942,00 €</b>																						
Aprovado	1	4 942,00 €						1	4 942,00 €	1	4 942,00 €	100%	100%											
<b>Braga</b>	<b>1</b>																							
Rejeitado	1																							
<b>Castelo de Paiva</b>	<b>72</b>	<b>1 654 801,29 € (2)</b>																						
Rej/Revog/Extinto	13																1	(2)	136 529,39 €	(2)				
Aprovado	59	1 518 271,90 €	5	11 530,65 €	5	11 522,73 €	0%	100%	41	309 514,10 €	41	267 602,28 €	100%	86%	31 576,85 €	31 146,35 €	8	(CCDR-N)	878 769,29 €	(4)	8	733 984,85 €	100%	84%
																	2	(inic.part.R.T.)	208 092,34 €	(5)	2	204 521,69 €	100%	98%
																	3	(inic.part)	110 365,52 €		2	87 383,80 €	67%	79%
<b>Monção</b>	<b>9</b>	<b>268 654,73 €</b>																						
Rejeitado/Revog.	3																							
Aprovado	6	268 654,73 €							3	16 455,02 €	3	15 724,93 €	100%	96%	8 610,00 €	7 749,00 €	1	(CCDR-N)	7 749,00 €	(7)	1	7 749,00 €	100%	100%
																	2	(inic.part.R.T.)	244 450,71 €		2	243 675,63 €	100%	100%
<b>Vale de Cambra</b>	<b>3</b>	<b>- €</b>																						
Rejeit/Extinto	3																							
Aprovado	0	- €							1	- €	0	- €	0%	0%										
<b>Vila Nova de Gaia</b>	<b>2</b>	<b>451,82 €</b>																						
Rejeitado	1																							
Aprovado	1	451,82 €							1	451,82 €	1	451,82 €	100%	100%										
<b>Total Geral</b>	<b>94</b>	<b>2 070 710,05 €</b>																11	(CCDR-N) (2)	1 118 963,09 €				
		<b>2 261 877,54 € (2)</b>	5	11 530,65 €	5	11 522,73 €	100%	100%	50	377 307,74 €	49	331 956,34 €	98%	88%	54 638,10 €	53 346,60 €	7	(inic.part.P/R.T.)	562 908,57 €		17	1 509 605,83 €	94%	90%
Rejeitado/Revog.	22																18	(2)	1 681 871,66 €	(2)				
Aprovado	72																							

<b>Total de apoios pagos até 30/09/2021</b>	<b>1 853 084,90 €</b>	<b>89%</b>
	<b>71</b>	<b>99%</b>

- (1) Montantes c/ IVA. No montante global inclui-se o apetrechamento, projetos e demais apoios se for o caso.
- (2) O montante indicado inclui o processo e os montantes pedidos no processo TAF UO1 Aveiro 142/19.9BEAVR: [(84.627,15 € + IVA- reconstrução) + (32.438,00 € - apetrechamento)] relativo ao processo CPV\_Hab\_058 que foi indeferido pela CCDR-N.
- (3) Inclui valor contratos empreitadas + apoios para apetrechamento
- (4) Inclui valor contratos empreitadas + apoios para apetrechamento.  
Uma das 8 empreitadas, embora adjudicada (141.257,35 €), foi suspensão, tendo sido remetida ao MP para averiguação da legitimidade. Apenas foi executado o projeto. Recebida em 2021/06/30 a confirmação da legitimidade da requerente por decisão do MP , estão a dar-se os passos para a sua execução.
- (5) Aplicação do regime subsidiário previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2017 aprovado
- (6) No valor pago incluem-se todos os apoios (incluindo projeto) pagos
- (7) Apoio foi revogado, e processo arquivado, tendo sido concretizado apenas a execução do projeto.

